

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
ولاية المنستير  
بلدية منزل النور  
عدد/2020



من رئيس بلدية منزل النور  
إلى  
السيد المدير العام لصندوق القروض  
ومساعدة الجماعات المحلية  
عن طريق / السيد رئيس الفرع الجهوي بسوسة

الموضوع: تقرير البلدية حول تقدم تنفيذ المشاريع البلدية لسنة 2019  
المصاحب:

- تقرير البلدية حول تقدم تنفيذ المساعدات الموظفة (2019)
  - كشف تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات
  - حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019
- و بعد، يشرفني أن أحيل على سيادتكم تقرير البلدية حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 و تقرير البلدية حول تقدم تنفيذ المساعدات الموظفة (2019) وكشف تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات

و تقبلوا سيدي المدير العام فائق عبارات التقدير و الاحترام . و السلام

منزل النور في : 2020/02/19

رئيس البلدية

سامي الحاج عمر



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
ولاية المنستير  
بلدية منزل النور  
عدد/2020

## تقرير حول تقدم انجاز البرنامج الاستثماري السنوي 2019

### معطيات عامة بخصوص البلدية:

أ- اسم البلدية : منزل النور

ب- الموقع الجغرافي للبلدية:

تقع مدينة منزل النور في الوسط الشرقي للبلاد التونسية و يتميز طقسها بالاعتدال. يحدها:

- من الناحية الشرقية بنبله
- من الناحية الشمالية المنارة
- من الناحية الغربية المصدر و زاوية قنطش
- من الناحية الجنوبية بوضر

ج- عدد السكان بالبلدية : 12785 نسمة

### 1- مشاريع سنة 2017 :

✓ مشروع تعبيد الطرقات :

- الكلفة الاولية للمشروع 155 اد
- الكلفة المحينة للمشروع 153023 د
- المبلغ الذي تم صرفه الى غايي 31 ديسمبر 2019 : 153023 د أي بنسبة 100٪.
- تاريخ الاذن بانطلاق الاشغال : 2018/10/01
- تاريخ الاستلام الوقتي 2018/12/11
- تاريخ الاستلام النهائي 2019/12/16
- نسبة انجاز المشروع : 100٪.

## 2- مشاريع سنة 2018 :

### ✓ مشروع تعبيد الطرقات :

- الكلفة الاولية للمشروع 262 اد
- الكلفة المحينة للمشروع 239056 د
- المبلغ الذي تم صرفه الى غايى 31 ديسمبر 2019 : 194824 د أي بنسبة 81.٪.
- تاريخ الاذن بانطلاق الاشغال : 2019/04/01
- نسبة انجاز المشروع : 100 .٪.

## 3- مشاريع سنة 2019 :

### ✓ مشروع تعبيد الطرقات :

- الكلفة الاولية للمشروع 300 اد
- الكلفة المحينة للمشروع 210225 د
- المبلغ الذي تم صرفه الى غايى 31 ديسمبر 2019 : 184741 د أي بنسبة 88.٪ من مبلغ الكلفة المحينة
- تاريخ الاذن بانطلاق الاشغال : 2019/11/08
- ملاحظة : المشروع في طور الانجاز و من المتوقع ان يتم اعداد ملحق في الاشغال في المبلغ المتبقي من الكلفة الاولية للمشروع
- نسبة انجاز المشروع : 90 .٪.

### ✓ مشروع تعهد و صيانة الطرقات :

- الكلفة الاولية للمشروع 58 اد
- الكلفة المحينة للمشروع 36652 د
- المبلغ الذي تم صرفه الى غايى 31 ديسمبر 2019 : 32986 د أي بنسبة 90.٪ من مبلغ الكلفة المحينة
- تاريخ الاذن بانطلاق الاشغال : 2019/04/01
- ملاحظة : المشروع في طور الانجاز و من المتوقع ان يتم اعداد ملحق في الاشغال في المبلغ المتبقي من الكلفة الاولية للمشروع
- نسبة انجاز المشروع : 100 .٪.

### ✓ مشروع اقتناء حواسيب :

- الكلفة الاولية للمشروع : 10 اد
- الكلفة المحينة للمشروع : 9939 د

- المبلغ الذي تم صرفه الى غايى 31 ديسمبر 2019 : 9939 د أي بنسبة 100.1./.
- من الكلفة المحينة للمشروع
- نسبة انجاز المشروع 100.1./.