

المبالغ تضمن بحساب الدینار "د"

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019							الولاية : المنستير	
.../...									البلدية : منزل النور	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			التكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمنية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتبقي للمبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
184 741	184 741	184 741	30 000	270 000		210 225	300 000	2019	1- المشاريع الجديدة لسنة 2019	
3 666	32 986	32 986	6 000	52 000		36 652	58 000	2019	1-1 مشاريع ذات صيغة محلية	
9 939	9 939	9 939	0	10		9 939	10 000	2019	مشروع ترميم الطرقات	
0	0	0		164 673		164 673	0	2019	تجهيز و صيانة الطرقات	
									التقاء حواسيب	
									إتمام معدات نظافة	
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
									.....	
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
									.....	
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
									.....	
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
									.....	
									7- البرامج الوطنية	
									1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
									.....	
									2.7 برامج أخرى	
									.....	

صفحة .../...		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : المنستير البلدية : منزل النور	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رئاسة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
									ب.1- مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
194 824	194 824	194 824	27 000	235 000	0	239 056	262 000	2018	1- مشاريع ذات صبغة محلية
153 023	153 023	153 023	17 000	137 000		153 023	155 000	2017	تمديد الطرقات
									تمديد الطرقات
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									.....
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
									.....
									2.7 برامج أخرى
									.....
									ب.2- مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
									1- مشاريع ذات صبغة محلية
									.....
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات



المبالغ تضمن بحساب الدينار \*

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						الولاية : المنستير	
.../...								البلدية : منزل النور	
مجموع ما تم صرفه للانداء المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رتبامة صرف الإتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									7- البرامج الولائية
785 959	4 976	4 976	0	4 976	785 959	790 935	800 000	2016	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية تهيئة حي الوسيلة
									2.7 برامج أخرى
1 332 152	580 489	580 489	80 000	863 659	785 959	1 604 503	1 585 000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2019 مصحوبا بمنكرة تاسيرية موجرة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار مضانة من طرف رئيس البلدية

التاريخ: 02 جانفي 2020

رئيس البلدية (أو من يوفيه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

البلدية

التاريخ: 09 جانفي 2020

القايض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

الإمضاء: لطفي الدايش